

Information gällande Lysviksgatan vecka 6–9, 2026

Här kommer information om vad som händer i byggnationen under kommande veckor. Då många delar är avhängiga varandra kan ibland förändringar och förskjutningar i planeringen ske.

Vi återkommer med information om särskilda eller störande arbetsmoment planeras.

Vecka 6:

- Demontering väderskydd
- Finplanering utanför trapphus 38+40
- Besiktningar och kompletteringar invändigt trh 38+40
- Kompletteringar i trh 34+36

Vecka 7:

- Demontering fasadställning trh 34+36
- Finplanering utanför trh 38+40
- Besiktningar och kompletteringar invändigt trh 38+40
- Kompletteringar i trh 34+36

Vecka 8:

- Demontering fasadställning trh 34+36
- Demontering bygghiss trh 34
- Finplanering utanför trh 38+40
- Besiktningar och kompletteringar invändigt trh 38+40
- Kompletteringar i trh 3,4+36

Vecka 9:

- Demontering grind och trafikordning kring trapphus 38+40
- Demontering fasadställning trh 34+36
- Finplanering utanför trh 38+40
- Flyttstädning i trh 38+40
- Kompletteringar i trh 34+36

